

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	agosto		septiembre			octubre			noviembre			diciembre								
					14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10	20/10	27/10	03/11	10/11	17/11	24/11
1		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS TORRES	90 días	jue 01/08/24																				
2		Trazado y Marcado con Teodolito	60 días	jue 01/08/24																				
3		Limpieza general	90 días	jue 01/08/24																				
4		Seguridad	90 días	jue 01/08/24																				
5		Rotulo de 6x8pies con Nombre, Ubic.Project	3 días	jue 08/08/24																				
6		Marcacion de Instalacion de Tuberia	62 días	mar 06/08/24																				
7		Excavacion General	32 días	jue 15/08/24																				
8		Sum. E Inst. de Tuberia PVC de 8''SDR 64	63 días	lun 19/08/24																				
9		Relleno y Comp. con Material del sitio Clasif.	70 días	jue 22/08/24																				
10		Suministro e Instalacion de Domiciliarias	72 días	mar 27/08/24																				
11		Construc. de Pozos de 1.50m de Altura	60 días	mar 27/08/24																				
12		Construc. de Pozos de 1.65m de Altura	6 días	vie 15/11/24																				
13		Construccion de Cajas de Reg. para A.N	42 días	lun 30/09/24																				
14		Acarreo y Botado de Material Desperdicio	43 días	mié 02/10/24																				
15		Conexión de a Pozo de Sistema Viejo	3 días	mié 27/11/24																				
16		Prueba Hidrostatica en Alcant Sanit. Colector	7 días	mar 26/11/24																				

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 08/08/24

Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			