

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	agosto					septiembre				octubre				no	
						28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10	20/10		27/10
1		Proyecto Pavimentacion 5a ave S.E. desde 1a a 3a cll S.E. Entre 5a y 4a ave (banco de occidente Bo Abajo) Sector Centro.	65 días	jue 01/08/24	mié 30/10/24															
2		PRELIMINARES																		
3		Limpieza inicial	2 días	jue 01/08/24	vie 02/08/24															
4		Rotulo de Lona de 5'x8'	5 días	jue 01/08/24	mié 07/08/24															
5		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30 días	sáb 03/08/24	jue 12/09/24															
6		Trazo y Nivelacion	15 días	mar 06/08/24	lun 26/08/24															
7		Excavacion comun	12 días	mar 06/08/24	mié 21/08/24															
8		Relleno compactado con material del sitio	12 días	mié 07/08/24	jue 22/08/24															
9		Relleno compactado con material selecto	12 días	mié 07/08/24	jue 22/08/24															
10		Ajuste de pozos de inspeccion a nivel de rasante de pavimento(h=de 1pie a 2pies aprox) con su respectivo casquete y tapadera de concreto prefabricado	7 días	mar 13/08/24	mié 21/08/24															
11		Pozo de alcantarillado 2 m no incluye Exc. Y acarreo	7 días	vie 16/08/24	lun 26/08/24															
12		Remosion de Tuberia existente	10 días	mar 06/08/24	lun 19/08/24															
13		Suministro e Instalacion tuberia de 12" Novafort	15 días	mié 07/08/24	mar 27/08/24															
14		Conexion domiciliaria A.N. (Inc. Tub. 4", YEE, Exca.	12 días	vie 09/08/24	lun 26/08/24															
15		PAVIMENTACION																		
16		Trazo y Nivelacion	12 días	lun 19/08/24	mar 03/09/24															
17		Demolicion de Elementos de Concreto y mamposteria	10 días	vie 23/08/24	jue 05/09/24															
18		Corte de terreno natural e=0.35m	10 días	lun 26/08/24	vie 06/09/24															
19		Saneamiento de zonas inestables(incluye corte,remosion y sustitucion con material selecto importado)	10 días	lun 26/08/24	vie 06/09/24															
20		Afinamiento de sub rasante	3 días	vie 06/09/24	mar 10/09/24															
21		Botado de material sobrante	10 días	mar 27/08/24	lun 09/09/24															
22		Relleno,Compactacion , Conformacion de Sub-base e=20 cms material selecto	10 días	vie 06/09/24	jue 19/09/24															
23		Pavimento de concreto Hidraulico 4,000 PSI (grava 1 1/2 ") de 15 cm, (suministro ,colocado ,cortado ,sellado)	15 días	jue 19/09/24	mié 09/10/24															
24		Bordillo montable de concreto 15x15 cm, bastoneado y acabado pulido	10 días	lun 14/10/24	vie 25/10/24															
25		ACERAS																		
26		Relleno con material selecto e= 0.10 m compactado con e=	11 días	mié 16/10/24	mié 30/10/24															
27		Aceras de concreto e=8.00 cm en cuadrícula de 1.00mX 1.	11 días	mié 16/10/24	mié 30/10/24															
28		OTROS																		
29		Limpieza Final	1 día	jue 31/10/24	jue 31/10/24															

Proyecto: Proyecto Pavimentac Fecha: mar 09/07/24	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha limite	
	División		Tarea inactiva		solo duracion		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			