

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 2022							diciembre 2022		
						28	2	7	12	17	22	27	2	7	
1		Pavimentacion de 170 ml 1ra calle S.E entre 6ta y 7ma AVE N.E	24 días	lun 7/11/22	sáb 3/12/22										
2		TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	10 días	lun 7/11/22	jue 17/11/22										
3		DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA	5 días	lun 7/11/22	vie 11/11/22										
4		CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6	3 días	lun 7/11/22	mié 9/11/22										
5		ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	4 días	mar 8/11/22	vie 11/11/22										
6		RELLENO Y CONFORMACION DE SUB-BASE	7 días	jue 10/11/22	jue 17/11/22										
7		CONCRETO MR-600	4 días	vie 18/11/22	mar 22/11/22										
8		SOLERA 15 X 20 4No.3 Y No.2, CONCRETO 1:2:2	2 días	mié 23/11/22	jue 24/11/22										
9		QUIEBRAPATAS, PERFIL 15X15 CM @ 0.60 M, PLAT1/4X4	4 días	vie 25/11/22	mar 29/11/22										
10		BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms	4 días	mié 23/11/22	sáb 26/11/22										
11		RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	2 días	lun 28/11/22	mar 29/11/22										
12		PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA	4 días	mié 30/11/22	sáb 3/12/22										

Proyecto: Cronograma lecheria
Fecha: jue 10/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			