

Proyecto: " CONSTRUCCION DE 250.00M.L DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRINCIPAL

RES. EUROPA, Sector Centro"

SECTOR : CENTRO

ITEM		DURACION	INICIA	FINALIZA	75 DIAS
	" Construcción de 250.00 m.l de Pavimento de Concreto Hidraulico de Calle Principal RES. Europa, Sector Centro"	75 Dias	1/12/2024	14/12/2025	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 75
1	Limpieza Inicial y Final	75	1/10/2025	14/12/2025	
2	Trazado y Marcado con Estacion Total o Teodolito	44	1/10/2024	28/11/2024	
3	Corte de Mat. Natural Comun con Tractor	42	2/10/2025	26/10/2025	
4	Acarreo de Material Desperdicio	23	5/10/2025	28/10/2025	
5	Acarreo de Material Selecto(inc. Acarreo y Cargado con 25%) de Abundamiento	30	7/10/2025	6/11/2025	
6	Relleno Compactado con Material del Sitio Clasificado	32	9/10/2025	10/11/2025	
7	Colocacioin, Regado Y Conformado con Material Selecto Y Compactado.	24	11/10/2025	5/11/2025	
8	Conformacion y Afinado de Sub-rasante, humedecido Compactado	4	12/10/2025	13/11/2025	
9	Subir / Bajar Hole	26	16/10/2025	13/11/2025	
10	Suminist. Y Colocacion de Concreto hidra- ulico 4000psi (grava 1-1/2 ") de e=15 cm	27	18/10/2025	15/11/2025	
11	Bordillo Montable de 15x15cm, Baston y acabad de Conc.3000psi(grav 3") e=15cm.	21	25/10/2025	29/11/2025	
12	Acera de e= 8cm y Cuadrícula de 1.0mX1.0 m Incluye (Sum. De Conc. 3000psi, Conf ,Curado Encofrado y despc)	21	9/11/2025	14/12/2025	