

## Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) BID

Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal  
Préstamo BID 2032/BL-HO

### Ayuda de Memoria

#### **DEI-BID-LPN-007-2016**

#### ***Acondicionamiento, Implementación e Integración del Centro de Datos para la DEI, en Tegucigalpa***

Fecha y hora de la reunión informativa: 9 de febrero de 2016 a las 10:00 a.m.

Lugar: Tegucigalpa, Edificio Gabriel A. Mejía, 4to piso, UEP BID-DEI

#### **Objetivo**

En atención a las solicitudes realizadas para una reunión en el sitio de la obra, se estableció una segunda reunión, contando con la presencia de los oferentes interesados en participar en este proceso de licitación y sus equipos de trabajo.

#### **Personas participantes**

##### Empresas participantes:

1. Elvin Ordóñez Silva/Telecomunicaciones y Potencias
2. Gustavo Adolfo Rivas/Grupo ROEL
3. Mario Navarro/Sistemas de Ingeniería en Seguridad Electrónica
4. Eva Bonilla/LUFERGO

- DEI:
1. Gerardo Lanza/Infraestructura y logística DEI
  2. Noel Buezo/ Líder de Proyectos GTI
  3. Carlos Amador/ Jefe Depto. de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática

##### UEP BID-DEI:

1. Carolina Canales/Adquisiciones
2. Linda Reyes/Líder de Proyectos GTI
3. Rubén Castro/Supervisor de Infraestructura Edilicias
4. Letzgard Rodríguez/Consultor Diseñador DC

#### **Desarrollo de la reunión:**

La reunión inició mostrando el cuarto eléctrico existente del edificio, para que pudieran evaluar los posibles oferentes el equipo actual con que se cuenta y el espacio físico, posteriormente se volvió a ubicar en donde quedará instalado el data center y su distribución según planos.

Fue consultado si podrían llevar el cableado estructurado eléctrico con el de datos y se indicó que debido a la interferencia eléctrica entre el cableado Cat. 6A en velocidades de transmisión de hasta 10Gbps en cobre, no es recomendable que vayan juntas, por lo que requiere canalización eléctrica bajo piso falso instalada de manera que no obstruya el flujo de aire.

Algunos oferentes que llevaban equipo de trabajo tomaron medidas de la acometida existentes y la distancia entre la nueva caseta eléctrica y el data center.

Se hizo el recorrido de la fibra óptica y parte eléctrica actual del edificio del 1-3 piso.

Se culminó la visita al edificio a las 11:20 a.m.

**Listado de Anexos:**

Anexo 1: Listado de asistencia.



LISTA DE ASISTENCIA  
DEI/BID/LPN/007/2016

“Acondicionamiento, Implementación e Integración del Centro de Datos para la DEI, en Tegucigalpa”

Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal  
PRESTAMO BID 2032/BL-HO

Lugar de Reunión: Unidad Ejecutora de Proyectos BID-DEI, 4to piso, Edificio Gabriel A. Mejía

Fecha: 9 de febrero de 2016

No.	Nombre	Empresa / Institución	Teléfono	Celular	Correo	Firma
1	Elvin Ordóñez Salda	TELCOP	22378118	33699000	ordonez@telcop.com	
2	Gustavo Adolfo Rivas	Grupo ROEL	25579291	9512-0952	gustavo.rivas@gruporol.com	
3	María E. Varela	SIS	22399418	99013631	maria@serviciomunicipal.com	
4	Eva Benille	WFERLCO	22324016	9602054	ebo.n@wferlco.com	
5	Carlos Amador	GTI / DEI	2275765	97009574	camador@dei.gob.hn	
6	Nicol Buezo	GTI / DEI	2225765	33966393	nbuezo@dei.gob.hn	
7	Letegor Rodríguez	Consultor	2228213	98769247	rodriguez.st@ej.maf.com	
8	Gerardo Larra	DEI	22383514	33778255	Gerardo.Larra@xalco.com	
		UL				