Construcción de pavimento en calle que conecta desde la Candelaria hasta carretera hacia los bajos de Choloma, a la altura de llantera el Pelón, Col. Brisas de La Candelaria 1, Sector Centro

DESCRIPCIÓN				FECHAS
Id	Nombre de la tarea	Duración en días	Comienzo	Semana del 04/05/2026 al 10/05/2026 · Semana del 11/05/2026 al 17/05/2026 · Semana del 18/05/2026 al 24/05/2026 · Semana del 25/05/2026 al 31/05/2026 · Semana del 01/06/2026 al 07/06/2026 · Semana del 08/05/2026 al 14/06/2026
				L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1.00	I PRELIMINARES			
1.01	Rotulo de Lona	1	Día 1	
1.02	Trazado y Marcado Con Equipo Topografico	3	Día 2	
1.03	Corte de Material Común	7	Día 5	
1.04	Acarreo de Material Desperdiciado	4	Día 12	
1.05	Relleno Compactado con Material Selecto	7	Día 16	
1.06	Escarificacion, Regado y Conformacion con Material Selecto y Compactado	7	Día 23	
2.00	II OBRA GRIS			
2.01	Suministro y Colocacion de Concreto Hidraulico 4000 PSI (Grava 1 1/2") de e=15 cm, Incluye (Suminsitro, Colocado, Cortado y Sellado)	14	Día 29	
2.02	Bordillo Montable de 15 x 15 cm, Bastoniado y Acabado Concreto 3000 PSI (grava 3/4 ") de e=15 cm,INCLUYE (suministro ,colocado ,cortado ,sellado)	7	Día 43	
2.03	Construccion De Quiebrapatas De 6,0mx1.4mx1,0m Incluye (Sumunist. De Concreto 3000psi, Conformado, Curado, Tubo Cuadrado De4x4, Coloc. De Bloques Armado Y Fundidos Encofrado Y Desencofrado)	5	Día 50	
2.04	Suministro E Instala De Tubo De Pvc De 24'' Incluye Relleno Y Compactado	3	Día 55	
2.05	Construccion De Cabezal De Mamposteria Rel; 60% Piedra Y 40% De Concreto Incluye Fundicion, Encofrado Y Desencofrado, Relleno Y Compactado	5	Día 58	
2.06	Demolicion De Pavimento Hidraulico Incluye Demolicion Conformado Y Retiro De Escombros	5	Día 63	
	Ruta Crítica	67 DÍAS	4/5/2026	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Construcción de pavimento en calle que conecta desde la Candelaria hasta carretera hacia los bajos de Choloma, a la altura de llantera el Pelón, Col. Brisas de La Candelaria 1, Sector Centro

DESCRIPCIÓN				FECHAS
Id	Nombre de la tarea	Duración en días	Comienzo	Semana del 01/06/2026 al 07/06/2026 / Semana del 08/05/2026 al 14/06/2026 / Semana del 15/06/2026 al 21/06/2026 / Semana del 22/06/2026 al 28/06/2026 / Semana del 29/06/2026 al 05/07/2026 / Semana del /06/2026 al 05/07/2026
				L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
2.00	**II OBRA GRIS**			
2.01	Suministro y Colocacion de Concreto Hidraulico 4000 PSI (Grava 1 1/2") de e=15 cm, Incluye (Suminsitro, Colocado, Cortado y Sellado)	14	Día 29	
2.02	Bordillo Montable de 15 x 15 cm, Bastoniado y Acabado Concreto 3000 PSI (grava 3/4 ") de e=15 cm,INCLUYE (suministro ,colocado ,cortado ,sellado)	7	Día 43	
2.03	Construccion De Quiebrapatas De 6,0mx1.4mx1,0m Incluye (Sumunist. De Concreto 3000psi, Conformado, Curado, Tubo Cuadrado De4x4, Coloc. De Bloques Armado Y Fundidos Encofrado Y Desencofrado)	5	Día 50	
2.04	Suministro E Instala De Tubo De Pvc De 24'' Incluye Relleno Y Compactado	3	Día 55	
2.05	Construccion De Cabezal De Mamposteria Rel; 60% Piedra Y 40% De Concreto Incluye Fundicion, Encofrado Y Desencofrado, Relleno Y Compactado	5	Día 58	
2.06	Demolicion De Pavimento Hidraulico Incluye Demolicion Conformado Y Retiro De Escombros	5	Día 63	
	Ruta Crítica	**67 DÍAS**	4/5/2026	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70